



ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина,
д. 2, корпус «а», тел.: (4742) 25-88-55,
e-mail: dorogi48oku@mail.ru

13.02.2025 № 478
на № _____

В Арбитражный суд Липецкой области
398019, г. Липецк,
пл. Петра Великого, д. 7

Истец: Областное казенное учреждение
«Дорожное агентство Липецкой области»
398059, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 2а
dorogi48oku@mail.ru
ИНН 4826129728
ОГРН 1174827000700

Ответчик: Ассоциация Саморегулируемой
организации Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей «Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального
округа»
367014, Республика Дагестан, г. Махачкала,
пр-кт Али-Гаджи Акушинского,
д. 98, корпус е
office@gilds.ru
ИНН 0560038511
ОГРН 1090500000106

Третье лицо: Общество с ограниченной
ответственностью «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
Юридический адрес: 367010, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева,
д. 9, оф.10
Почтовый адрес: 367000, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая д. 11,
литер Б, пом. 18
montajss05@mail.ru
ИНН 0544006230
ОГРН 1110544000050

Цена иска: 54 355 998,21 руб.
Государственная пошлина: 746 780 руб.

Исковое заявление

По результатам закупки путем проведения электронного аукциона (идентификационный код закупки: 242482612972848260100100590014213414) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между областным казенным учреждением

«Дорожное агентство Липецкой области» (далее — заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» (далее — подрядчик) заключен государственный контракт № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Снова на км 1+640 автомобильной дороги Ксизово-Соловьёвка в Задонском районе Липецкой области.

В силу п. 1.1 контракта подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом, в соответствии с проектной документацией и техническим заданием в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, а также исполнить гарантийные обязательства.

Заказчик берет на себя обязательства принять надлежаще выполненные работы с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и оплатить их в соответствии со сметой контракта, графиком оплаты выполненных работ и условиями контракта.

Согласно п. 2.1 контракта цена контракта составляет 132 730 859,78 руб. с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 %.

Условиями контракта предусмотрено авансирование в размере 40 % от цены контракта. (п. 2.4).

18.09.2024 во исполнение п. 2.4 контракта заказчиком подрядчику выплачен аванс в размере 53 092 343, 91 руб., что подтверждается платежным поручением № 1143 от 17.09.2024.

Разделом 3 контракта в соответствии с требованиями Закона Липецкой области от 19.12.2023 № 423-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» установлено казначейское сопровождение авансового платежа.

В этой связи, обеспечение исполнения государственного контракта не устанавливалось (ч. 64.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Сроки выполнения работ согласно п. 5.1 — с даты подписания контракта до 23.08.2025.

Раздел 9 заключенного контракта устанавливает обязанности подрядчика по контракту.

В соответствии с п. 9.6 контракта подрядчик в срок не позднее 20 дней начиная со дня, следующего за днем заключения контракта, обязан разработать и представить на согласование заказчику, проект производства работ и детализированный календарный график производства работ и согласовать их с заказчиком.

До установленного контрактом срока проект производства работ и график производства работ подрядчиком заказчику представлен не был, что явилось нарушением п. 9.6 контракта.

28.06.2024 в адрес подрядчика направлено требование № 1876 об уплате штрафа за нарушение п. 9.6 государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024. Указанное требование оставлено без исполнения.

24.07.2024 в адрес заказчика от подрядчика поступил график производства работ. Письмом № 2241 от 29.07.2024 было отказано в согласовании графика, с указанием причин и необходимости устранения замечаний.

26.07.2024 подрядчиком повторно направлен график производства работ. 31.07.2024 заказчиком повторно отказано в согласовании (исх. № 2265), в связи с не устранением ранее направленных замечаний.

Письмом № 2371 от 08.08.2024 заказчиком вновь отказано в согласовании поступившего 05.08.2024 графика производства работ (исх. № 65) с указанием причин.

В нарушение п. 9.6.1 контракта подрядчиком в течение пяти дней после заключения контракта не предоставлен приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение строительного контроля на объекте, за что привлечен к ответственности в соответствии с условиями контракта. Однако требование № 1696 от 13.06.2024 об уплате штрафа за нарушение п. 9.6.1 контракта также оставлено без исполнения.

Пунктом 9.23 контракта установлена обязанность подрядчика направить заказчику не позднее десяти календарных дней со дня, следующего за днем заключения контракта, в соответствии с приложением № 6 к контракту, свои предложения по конкретным видам и объемам работ, которые он обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств по контракту.

До установленного контрактом срока указанная информация подрядчиком заказчику не представлена, что явилось нарушением п. 9.23 контракта.

15.07.2024 в адрес подрядчика направлено требование № 2072 об уплате штрафа за нарушение п. 9.23 контракта. Указанное требование оставлено без исполнения.

В силу п. 9.6 заключенного контракта подрядчик обязан не позднее 20 дней начиная со дня, следующего за днем заключения контракта приступить к выполнению работ по контракту непосредственно на объекте.

Актами обследования объекта проведения реконструкции от 23.07.2024, 01.08.2024 установлено, что подрядчик к работам на объекте не приступил, что является нарушением п. 9.6 контракта.

24.09.2024 в адрес ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» заказчиком направлено требование № 2923 о необходимости исполнения подрядчиком обязательств по контракту, в том числе пп. 9.6, 9.6.1, 9.23 контракта в срок до 02.10.2024, а также приступить к выполнению строительно-монтажных работ.

По состоянию на установленную дату (02.10.2024) документы, указанные в пп. 9.6, 9.6.1, 9.23 контракта, не предоставлены, законные требования заказчика в установленный срок — не исполнены. Работы на объекте, в том числе и подготовительные, не начаты (акт обследования от 03.10.2024).

Условиями заключенного государственного контракта предусмотрена возможность одностороннего отказа от его исполнения в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 16.9 контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно 16.9 контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если подрядчик в течение 20 дней, начиная со дня следующего за днем заключения контракта не приступил к его исполнению либо выполняет работы настолько медленно, что их исполнение к сроку окончания работ, определенных настоящим контрактом, становится явно невозможным.

08.10.2024 на основании п. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 16.9 государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 областным казенным учреждением «Дорожное агентство Липецкой области» принято решение № 3068 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Снова на км 1+640 автомобильной дороги Ксизово-Соловьёвка в Задонском районе Липецкой области, заключенного с ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ».

В соответствии с частью 14 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

По состоянию на 18.10.2024 подрядчик приступил к подготовительным работам на объекте.

В этой связи областным казенным учреждением «Дорожное агентство Липецкой области» решение № 3068 от 08.10.2024 одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 отменено (извещение об отмене решения № 3226 от 18.10.2024).

Часть 1 статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обязывает заказчика осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

В ходе комиссионного обследования места производства работ 24.10.2024 установлено, что подрядчиком частично проведены подготовительные работы: очистка строительной площадки от поросли деревьев и кустарников, срезка плодородного слоя грунта на левостороннем берегу. В небольших объемах завезены песок и щебень.

Не выполнены работы по организации дорожного движения, не обустроен строительный городок для размещения временных бытовых и производственных помещений (в наличии только 2 закрытых пустых бытовых вагончика).

К выполнению строительно-монтажных работ на объекте подрядчик - ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» не приступил.

В ходе дальнейших обследований объекта реконструкции 01.11.2024, 07.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024 представителями заказчика установлено, что подготовительные работы не закончены, к выполнению строительно-монтажных работ на объекте подрядная организация так и преступила, строительная техника и работники подрядчика на объекте отсутствуют (согласно актам обследования от 01.11.2024, 07.11.2024, 19.11.2024, 28.11.2024).

В силу п. 8.1 контракта заказчик имеет право требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Бездействия подрядчика свидетельствовали о его недобросовестности и отсутствии намерений на исполнение заключенного государственного контракта.

Пункт 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункт 16.9 государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 дает право заказчику отказаться от исполнения контракта, если подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

03.12.2024 на основании ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 16.9 государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 заказчиком повторно принято решение № 3767 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Снова на км 1+640 автомобильной дороги Ксизово-Соловьёвка в Задонском районе Липецкой области, заключенного с ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ».

В силу п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьями 1109 настоящего Кодекса.

Возврат неотработанного аванса является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору подряда, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату аванса как общие нормы вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде, не меняя источник возникновения данного обязательства - договор подряда.

В этой связи в решении от 03.12.2024 № 3767 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 заказчиком установлен срок возврата неотработанного аванса до 12.12.2024 в сумме 53 092 343, 91 руб. До указанного срока подрядчиком возврат аванса не произведен.

16.12.2024 решение № 3767 об одностороннем отказе от исполнения обязательств по заключенному контракту вступило в законную силу. С указанной даты у ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» возникло обязательство по возврату перечисленного заказчиком и неотработанного подрядчиком аванса, вследствие прекращения основных обязательств по контракту.

Решением Комиссии Липецкого УФАС России № РНП-48-205с/2024 от 23.12.2024 сведения в отношении общества с ограниченной ответственностью

«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» внесены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (РНП) сроком на 2 года.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, а также условия государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 предусматривают ответственность подрядчика за неисполнение последним обязательств, предусмотренных контрактом.

В силу п. 7.9 контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик обязан направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п. 15.6 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0.5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

За неисполнение контракта подрядчик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 663 654,30 руб. (0.5 % цены контракта), что подтверждается требованием № 4059 от 23.12.2024.

Все требования, направленные заказчиком подрядчику в рамках государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024, остались без исполнения, штрафы подрядчиком не оплачены.

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 устанавливает порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно п. 2 указанного постановления списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, указанным в п.п. а), б), в), г) пункта 2.

Вместе с тем, государственный контракт № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Снова на км 1+640 автомобильной дороги Ксизово-Соловьёвка в Задонском районе Липецкой области не исполнен в связи принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от его исполнения в связи с существенными нарушениями подрядчиком условий контракта.

На основании указанного, начисленные подрядчику штрафы за неисполнение условий контракта списанию заказчиком не подлежат.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида, которые осуществляют контроль за деятельностью своих членов в силу ч. 1 ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 3 указанного Федерального закона саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», при условии ее соответствия всем установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

К числу указанных требований, помимо установленных в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, относится, в частности, обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 указанного закона.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, применяемым саморегулируемой организацией является формирование компенсационного фонда.

В силу п. 2 ст. 55.16 ГрК РФ саморегулируемая организация в случаях, установленных ГрК РФ, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 55.4 ГрК РФ.

Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных ст. 60.1 ГрК РФ.

П. 1 ч. 1 ст. 60.1 ГрК РФ устанавливает, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом саморегулируемой организации обязательств по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором с использованием конкурентных способов заключения договора, субсидиарную ответственность несет саморегулируемая организация в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке, установленном внутренними документами

саморегулируемой организации, в зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена в зависимости от уровня его ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора, в случае, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо на момент заключения указанного в настоящей части договора являлись членами такой саморегулируемой организации.

В силу ч. 3 ст. 60.1 ГрК РФ размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по указанным договорам по одному требованию о возмещении реального ущерба по договору строительного подряда, а также неустойки (штрафа) по таким договорам не может превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в установленном внутренними документами саморегулируемой организации порядке.

Согласно реестра членов СРО ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» является членом Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» (в том числе, являлось на дату заключения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 и на дату предъявления требований).

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации и дата его регистрации в реестре членов саморегулируемой организации: GS659, 13.06.2017.

Согласно официальной информации, размещенной в открытом доступе в сети «Интернет» на официальном сайте ассоциации саморегулируемой организации межрегионального отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского Федерального округа» (http://www.gilds.ru/раздел_компенсационный_фонд) размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 626 888 727,49 руб., соответственно сумма ограничительного размера ответственности СРО в одну четвертую размера компенсационного фонда составляет 156 722 181,87 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Предъявленные заказчиком требования № 1696 от 13.06.2024, № 1876 от 28.06.2024, № 2072 от 15.07.2024, № 3042 от 07.10.2024, № 4059 от 23.12.2024 об уплате штрафа основным должником - ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» до установленного заказчиком срока не удовлетворены, ответы либо возражения на указанные требования в адрес заказчика также не поступали.

Возврат выплаченного заказчиком и неотработанного подрядчиком по государственному контракту № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 аванса в размере 53 092 343, 91 руб. ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» не произведен.

В этой связи, 16.12.2024 и 13.01.2025 в адрес Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа», членом которой является ООО «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», направлены претензии № 3935 и № 48 об оплате указанных штрафов и возврате неотработанного членом СРО аванса.

В соответствии с ч. 1 ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации жалобы на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иные обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией в течение тридцати календарных дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок.

Саморегулируемая организация по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но требующего в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации рассмотрения, принимает соответствующее решение. Указанное решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ на обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином обращении, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или ином обращении.

Ответ на претензии от Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» в адрес ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» не поступил, оплата штрафов не произведена, возврат неотработанного членом СРО аванса не произведен.

Согласно пункту 53 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, связанных с применением субсидиарной ответственности, необходимо иметь в виду, что предусмотренный пунктом 1 статьи 399 ГК РФ порядок предварительного обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в разумный срок. Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность (пункт 1 статьи 399 ГК РФ).

Следовательно, положения статьи 399 ГК РФ не устанавливают обязанности кредитора предъявить требование к основному должнику в судебном порядке перед обращением с иском к субсидиарному ответчику. Указанная позиция также согласуется с вступившим в законную силу Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2024 по делу № А15-3346/2023.

В силу ч. 4 ст. 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора.

В соответствии с п. 18.3 контракта все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Липецкой области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 35, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Прошу:

1) Взыскать с Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» в пользу областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» штрафы по государственному контракту № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 в общей сумме 1 263 654,30 руб. в порядке субсидиарной ответственности из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

2) Взыскать с Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» в пользу областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» сумму неосновательного обогащения (неотработанного по государственному контракту № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 аванса) в размере 53 092 343, 91 руб. в порядке субсидиарной ответственности из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

3) Взыскать с Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» в пользу областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» расходы по оплате государственной пошлины в размере 746 780 руб.

Приложение:

1. Информация о направлении искового заявления в адрес сторон;
2. Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-18154196 от 13.02.2025 (с официального сайта egrul.nalog.ru);
3. Копия устава (с изменениями);
4. Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-18160641 от 13.02.2025 (с официального сайта egrul.nalog.ru);
5. Государственный контракт № Ф.2024.846012 от 04.06.2024 (из ЕИС);
6. Копия дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2024;
7. Копия дополнительного соглашения № 2 от 29.07.2024;
8. Платежное поручение № 1143 от 17.09.2024;
9. Копия решения № 3767 от 03.12.2024 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта № Ф.2024.846012 от 04.06.2024;
10. Решение Комиссии Липецкого УФАС России № РИП-48-205с/2024 от 23.12.2024;
11. Копия требования № 1696 от 13.06.2024;
12. Копия требования № 1876 от 28.06.2024;
13. Копия требования № 2072 от 15.07.2024;
14. Копия требования № 3042 от 07.10.2024;

15. Копия требования № 4059 от 23.12.2024;
16. Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-18162384 от 13.02.2025 (с официального сайта egrul.nalog.ru);
17. Информация из Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах (с официального сайта reestr.nostroy.ru);
18. Информация из реестра СРО (с официального сайта gilds.ru);
19. Информация о размере компенсационного фонда (с официального сайта gilds.ru / раздел компенсационный фонд);
20. Копия претензии № 3935 от 16.12.2024;
21. Копия претензии № 48 от 13.01.2025.

Исполняющий обязанности директора
областного казенного учреждения
«Дорожное агентство Липецкой области»

Е.А. Кузнецов